

Навес 5.45 x 4.60 м · вид сверху, дорога внизу · размеры в метрах, по центрам лунок · косина площадки 2.87°



Привязка центров лунок

Лунка	X от А, м	Y от линии опор, м	от точки А, м	от точки В, м
Л1	-0.350	1.000	1.060	4.659
П1	+5.100	1.000	5.197	1.345
ЛЗ	-0.121	5.592	5.593	7.066
ПЗ	+5.329	5.592	7.725	5.705

А — задний левый угол левой опоры ворот (левый передний угол площадки), **В** — задний правый угол правой опоры (4.20 м от А по линии задних граней опор). X — вдоль этой линии вправо, Y — перпендикулярно вглубь участка. Ряды лунок параллельны боковым сторонам площадки: левый — 0.40 м наружу, правый — 0.35 м внутрь; передний и задний — 1.00 м внутрь от передней и задней кромок.

Контроль разбивки

Контрольный размер	м
Л1–П1 и ЛЗ–ПЗ (поперёк, вдоль рам)	5.450
Л1–ЛЗ и П1–ПЗ (вдоль рядов)	4.597
Диагональ Л1–ПЗ	7.304
Диагональ П1–ЛЗ	6.952
Ось Л1–П1 → передняя кромка площадки (по перпендикуляру)	1.000
Ось ЛЗ–ПЗ → задняя кромка площадки (по перпендикуляру)	1.000
Ось Л1–ЛЗ → левая кромка площадки, наружу (вдоль рамы)	0.400
Ось П1–ПЗ → правая кромка площадки, внутрь (вдоль рамы)	0.350
Диагонали площадки (от левого / правого переднего угла)	8.73 / 8.32

Порядок разбивки

- От точек **А** и **В** двумя рулетками засечь центры **Л1** (1.060 от А, 4.659 от В) и **П1** (5.197 от А, 1.345 от В). Проверить Л1–П1 = 5.450.
- От Л1 и П1 засечь **ЛЗ** и **ПЗ**: 4.597 вдоль ряда и по диагоналям Л1–ПЗ = 7.304, П1–ЛЗ = 6.952. Проверить ЛЗ–ПЗ = 5.450; для контроля — ЛЗ и ПЗ от А и В по таблице.
- Если обе диагонали сошлись в пределах ± 10 мм — разбивка верна.
- Центр лунки отметить колышком и **отноской**: две вешки за пределами лунки по оси ряда и две — по оси рамы (колышек уйдёт вместе с грунтом при бурении). По откосам потом выставляется колонна.
- Лунка 300×300, стороны — параллельно передней кромке площадки. Колонна 100×60 стоит по центру лунки: сторона 100 — вдоль рамы (параллельно передней кромке), сторона 60 — вдоль ряда.

Отметки и глубина лунок

Лунка	Земля	Щебень	Верх бетона	Глубина бетона	Дно лунки	Низ колонны	Колонна в бетоне	Длина колонны
Л1	-0.08	—	-0.06	1.20	-1.26	-1.16	1.10	4.203
П1	-0.21	-0.09	-0.09	1.30	-1.39	-1.29	1.20	4.333
Л3	-0.27	—	-0.25	1.20	-1.45	-1.35	1.10	4.393
П3	-0.45	-0.27	-0.27	1.35	-1.62	-1.52	1.25	4.563

- Ноль проекта — верх щебня у левой опоры ворот (левый передний угол площадки); там же земля на -0.05 . Площадка не выравнивается: перепад по земле 37 см, щебень — только вдоль правого ряда.
- Верх бетона у левых лунок — на 2 см выше земли, у правых — в уровень щебня. Глубина бетона у правых лунок больше (1.30 и 1.35): их верх привязан к щебню, лежащему поверх земли. Если при бурении — супесь или насыпь, бурить глубже (колонну тогда удлинить на столько же).
- Колонна — на всю глубину лунки: на дно — бетонная плитка ≈ 6 см, на неё — колонна; низ колонны в 10 см над дном, высоту добрать стальными подкладками так, чтобы верх опорной пластины был на +3.043. Арматура в лунках не нужна.
- Вертикаль и положение по относкам — временными подкосами из досок до набора прочности бетона (3–7 суток). Отметку верха контролировать нивелиром: после заливки регулировки нет.